



MUNICIPIO DE XALISCO
 Informe Análítico de las Obras y Acciones LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

No. Obra	Nombre de la obra	Ubicación de la obra	No. Contrato	Inversión Aprobada	Monto ejercido de la inversión al 30 de Septiembre de 2018	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Septiembre de 2018	Avance Físico %	Avance Financiero %
2017-AYTO_08-ABR-021-0618	Construcción de pavimento asfáltico en la calle Morelos entre Niños Heroes y 5 de Febrero	Pantanal	R23-FFIEM-XAL-001/2017	\$ 2,472,500.00	\$ 2,472,500.00	\$ -	100.00%	100.00%
2018-AYTO_08-MAR-078-0144	Construcción de empedrado en varias calles	San José de Costilla	FISE-F3-XAL-001/2018	380,967.00	380,967.00	-	100.00%	100.00%
2018-AYTO-08-006-CP	Construcción de muro de protección en arroyo del Indio	Xalisco	FORTAMUN-XAL-001/2018	846,044.48	846,044.48	-	100.00%	100.00%
2018-AYTO-08-007-CP	Rehabilitación de impermeabilizante en Presidencia Municipal	Xalisco	FORTAMUN-XAL-002/2018	471,834.03	471,834.03	-	100.00%	100.00%
2018/MF4-08-008-CP	Rehabilitación de pavimento asfáltico de calle Saturno y Av. Cerro de San Juan	Xalisco	FORTAMUN-XAL-003/2018	2,964,814.61	2,964,814.61	-	100.00%	100.00%
2018-AYTO_08-MAR-077-0162	Construcción de empedrado lechereado con huella de concreto calle principal	Palapita	FISE-F3-XAL-002/2018	577,438.00	577,438.00	-	100.00%	100.00%
2018-AYTO_08-ABR-009-0163	Rehabilitación de alcantarillado en arroyo El Seco desde calle Higo a calle Durango	Xalisco	FISE-F3-XAL-002/2018	2,000,197.00	2,000,197.00	-	100.00%	100.00%
2018/MF4-08-005-CP	Adquisición de piezas para los biodiscos de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Cabecera Municipal	Xalisco	FORTAMUN-ADQ-XAL-001/2018 FORTAMUN-ADQ-XAL-002/2018	240,297.68	240,297.68	0.01	100.00%	100.00%
2018-AYTO_08-MAY-005-0240	Construcción de calle con pavimento asfáltico en calle José María Mercado entre Veracruz Col. Centro y calle V. Carranza Col. Navarro	Xalisco	LO-816008937-E1-2018	5,277,670.18	316,726.39	4,960,943.79	40.00%	6.00%
2018-AYTO_08-MAY-001-0237	Construcción de calle con pavimento asfáltico en calle Mercurio entre Latón y calle Cedro	Xalisco	IO-816008939-E3-2018	2,294,049.99	1,415,901.05	878,148.94	83.00%	61.72%
2018-AYTO_08-MAY-002-0241	Construcción de calle con pavimento asfáltico en Av. Del Sol entre Blvd. Tepic-Xalisco y Faisán en Col. Nuevo Progreso	Xalisco	LO-816008937-E2-2018	4,747,576.24	328,844.41	4,418,731.83	40.00%	6.93%
2018-AYTO_08-MAR-076-0264	Rehabilitación de línea de conducción 2da. Etapa	Emiliano Zapata	FISE-F3-XAL-004/2018	2,865,903.00	1,950,270.15	915,632.85	95.00%	68.05%
2018-AYTO_08-ABR-010-0266	Ampliación de muro de contención para represa del sistema de agua potable	Juan Escutia	FISE-F3-XAL-ID-001/2018	348,017.00	348,017.00	-	100.00%	100.00%
2018-AYTO_08-MAY-054-0267	Pavimento asfáltico y obras complementarias en calle Durango entre Limantour y José María Mercado Col. Centro	Xalisco	FISE-F3-XAL-005/2018	2,890,040.00	582,746.11	2,307,293.89	0.00%	20.16%
2018-AYTO_08-MAR-080-0274	Construcción de pavimento de concreto hidráulico sobre la calle Cedro entre Avenida Cerro de San Juan y calle Nogal	Xalisco	FISE-F3-XAL-008/2018	2,322,935.00	-	2,322,935.00	0.00%	0.00%
2018-AYTO_08-MAR-081-0275	Construcción de alumbrado calle Saturno Col. Las Águilas y Cerro de San Juan Col. Areneras	Xalisco	FISE-F3-XAL-007/2018	697,755.00	697,755.00	-	100.00%	100.00%
2018-AYTO_08-JUN-050-0309	Pavimento asfáltico calle Morelos	Xalisco	IO-816008997-E5-2018	3,844,776.00	566,525.91	3,278,250.09	40.00%	14.73%
2018-AYTO_08-JUN-051-0308	Pavimento asfáltico calle Porfirio Díaz	Xalisco	LO-816008987-E4-2018	8,885,575.00	1,749,674.38	7,135,900.64	40.00%	19.69%
2018/MF4-08-013-CP	Aportación CFE Ampliación de red eléctrica en Av. Saturno entre Priv. Tecolote y calle Gorrion	Xalisco	Oficio 0605/2018	44,627.57	44,627.57	-	0.00%	100.00%
2018-AYTO_08-MAR-079-032	Construcción de cuartos adicionales	Xalisco	FISE-F3-XAL-009/2018	1,309,500.00	650,478.09	659,021.91	70.00%	49.67%
2018/MF4-08-012-CP	Aportación municipal al Programa de Infraestructura Social para el Desarrollo (35 Acciones de vivienda)	Xalisco	Convenio de coordinación del Programa "Mejoramiento de la vivienda"	525,000.00	525,000.00	-	0.00%	100.00%
	Rehabilitación de loza de azotea en la Unidad CDL Lomas Verdes	Xalisco	En proceso de licitación	42,094.08	-	42,094.08	0.00%	0.00%
	Impermeabilización en CDC Areneras	Xalisco	En proceso de licitación	214,265.92	-	214,265.92	0.00%	0.00%
TOTAL				\$ 46,263,875.79	\$ 19,130,656.84	\$ 27,133,218.95		

*Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.A.E. NADIA ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. RUBÉN CASILLO JIMÉNEZ
 SINDICO MUNICIPAL

M.C.A. ANA BERTHA MARQUEZ DUARTE
 TESORERA MUNICIPAL